# 敏捷会议纪要-2025.10.20周一

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

## 一、会议信息

> 1.1 **会议时间**：2025 年 10 月 20 日 8:30-9:30
> 1.2 **会议地点**：设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、徐正玲、刘念、成哲辉**
> 1.4 **会议主题：管道敏捷会议**

## 二、章节纪要

1. 夹套管与可排产量统计说明
   会议开始讨论夹套管的排产情况，已排产1,060寸，可排产部分为9,361.5寸，包含内外管。设备口与内管廊存在重合量，排除算法覆盖范围后仍有超过13,000寸未纳入排产，初步判断是因拓扑未联通所致。
2. 夹套管与设备口排产细节确认
   确认夹套管可排产量包含外管材料，但焊接量暂不统计。设备口的已排产包括预制和安装部分，总量为88,121寸，涵盖所有相关管线及其延伸部分。
3. 内管廊下游焊口定义与重合问题
   明确内管廊下游焊口的计算方式：从内管廊穿管完成后的第一个弯头开始计算。该部分与设备口存在高度重合，当前已排除夹套管、设备口、内管廊上的焊口后，仍有约12,000寸未匹配。
4. 未纳入排产管线的原因分析
   剩余未排产的12,000寸中，主要问题在于半热（如LS、LSC）管线连接关系缺失，尤其是分配站部分。此外，仪表口等小量管线也占一定比例，需进一步梳理具体类型和数量。
5. 大口径套管数据更新与算法调整
   讨论大套管（90以上）的数据量变化，原为56,000寸，因算法调整修正重复焊口后更新为60,000寸左右。强调需每日更新清单，并重新拉取准确数据。
6. 着色逻辑与排产状态可视化
   介绍排产着色方案：黄色表示已排产未焊接，绿色表示已焊接，白色为未排产。当前着色基于材料两侧状态，绿色属于黄色子集。建议将预制与安装模型分开呈现以提升清晰度。
7. 安装排查模型优化建议
   建议将预制排查与安装排查分为两个独立模型展示，避免信息混杂。强调应主动根据模型推断可施工管线，而非被动等待队长反馈，提升团队预判能力。
8. 以试压包为导向的排产推进
   提出以试压包为单位进行排产管理，结合T+2系统融入状态数据。试压包划分已完成一版，需确保包内管线连通性、压力、材质一致，并将相关信息同步给孙经理。
9. 试压包命名与数据整合问题
   讨论试压包命名规则问题，目前无法批量修改，需手动编辑五百多个包。建议在流水号前加入管线数和窗口数以便识别。同时核对总寸口数是否接近22万寸，并确认最新管线总数为4700余条。

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

10. 现场材料可用性与出入库管理问题
    指出当前材料出库未及时录入系统，导致串云数据不准。物资部反映发票问题和ERP操作障碍。要求基于派料单评估未排材料使用可能性，并推动现场查漏补缺，反向核查材料利用率。
11. 未来一周施工模拟与资源匹配
    强调需模拟队长视角安排未来一周工作，基于20组人员配置合理分配任务。区分“优先安装”与“具备安装条件”的管线，逐步优化排产逻辑，使其贴近或优于现场实际安排。
12. 安装顺序与动态调整机制
    讨论安装先后顺序的重要性，提出应结合试压包状态和现场班组能力动态调整计划。避免仅静态输出条件清单，而应输出可执行的周计划，并持续迭代优化。

会议围绕当前项目排产数据的统计、分析与优化展开，重点讨论了夹套管、设备口、内管廊等可排产和已排产量的计算情况，发现存在约13,000寸焊口未被纳入现有算法覆盖范围，初步判断原因为拓扑连接不完整及伴热管线连接关系缺失。会议进一步探讨了排产着色模型的构建，明确应将预制排产与安装排产分开可视化，并提出以试压包为导向推动排产逻辑更新。同时强调需建立内部预判机制，主动模拟现场施工安排，与队长反馈进行比对优化，提升排产前瞻性与准确性。此外，还涉及材料出库数据不同步问题，建议从后往前排查未使用材料原因，并推进下包命名信息完善和RPA自动化更新工作。

## 一、排产数据统计与分析

### 可排产与已排产量统计

夹套管已排产1,060寸，可排产部分为9,361.5寸，包含外管材料但焊接量仅按内管统计。

设备口与内管廊存在高度重合的已排产数据，总量约88,210寸，当前已排产范围主要集中在9万至10万寸之间。

排除夹套管、设备口、内管廊及管廊上焊口后，仍有超过12,000寸焊口未被现有算法识别，需进一步分析原因。

### 未纳入排产的原因分析

部分未匹配焊口属于循环水或伴热（LS、LSC）系统，管线尺寸小且普遍存在连接关系缺失问题。

伴热系统分配站之间的拓扑未完全连通，导致无法被算法有效识别。

存在部分管线看似连接设备但实际上无明确连接关系的情况，需结合模型逐一核查。

## 二、排产可视化与模型优化

### 着色模型定义

使用黄色标识已排产但未焊接的焊口及其两侧材料，绿色标识已焊接部分，白色表示尚未排产。

已焊接部分基本包含在已排产范围内，着色结果反映实际进度状态。

**模型展示优化建议**

建议将预制排产与安装排产分离成两个独立模型图示，避免信息混杂。

预制模型仅显示场内预制完成情况，安装模型单独体现现场安装排产计划，便于清晰管理。

## 三、排产逻辑升级与组织协同

**以试压包为导向的排产推进**

提议将排产逻辑转向以试压包为基础单位，结合其包含的管线、阀门、支架等组件状态进行综合判断。

需建立试压包状态表，记录各包内部件安装完成情况，作为能否开展后续工作的依据。

**下包划分与命名优化**

当前已有500个左右的下包，多数与非放热系统相关，具备压力、材质一致性条件。

建议在下包命名中批量加入管径数与串口数信息（如“聚合车间导热油15条”），提高可读性。

因系统限制，命名修改需手动操作，暂无法通过RPA批量实现。

## 四、内部预判机制与现场协同

**主动模拟施工安排**

要求团队基于模型自主推断可施工管线数量，形成内部预判清单，不被动等待队长指令。

将内部预判与现场反馈对比，聚焦差异项分析原因，持续优化排产策略。

**施工能力匹配与任务排序**

结合现场班组数量（如20组人）模拟未来一周施工能力，合理分配工作量。

对具备安装条件的80条线进行优先级排序，区分本周可执行与下周准备项，提升计划可行性。

## 五、材料管理与数据同步

**材料领用与库存问题**

当前串营系统能反映入库情况，但出库数据未实时同步，导致无法准确掌握材料实际使用状态。

排产所用材料默认视为已出库，但实际情况可能存在延迟或发料不足。

**物资管理现状与应对**

物资部反馈主要问题为发料压力大及ERP系统操作负担重。

到货与入库管理由文件组负责，其他流程不在当前团队控制范围内。

建议暂不依赖物资部数据，而是基于排产单反向核查可用材料，查漏补缺。

待办

陈德辉处理百分之九十以上大套管材料清单

陈德辉提供着色结果并提交给孙经理

排查组根据模型推断可安装管线并与队长反馈对比

将状态融入T+2系统以支持以质押包为导向的排产

批量更新试压包命名，加入管径条数和总打印量信息

更新试压包划分数据并与设计补充IDF对齐

建立试压包相关状态表，包含支架和阀门安装情况

使用RBA更新模型寸口数和平均线数据并提交给孙经理

分析现场未领用材料原因并形成查漏补缺方案

每日更新着色模型和试压包状态模型

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299