敏捷会议纪要-2025.10.27周一

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间**：2025 年 10 月 27 日 8:30-9:30
> 1.2 **会议地点**：设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、徐正玲、孙书志、吴昊、陈永奇、周子豪、成哲辉**
> 1.4 **会议主题：管道敏捷会议**

二、章节纪要

1. 项目排产与现场施工协调问题讨论
   会议开始讨论B栋项目的排产情况，指出当前一楼灯光效果不佳，并对排产流程提出质疑。强调需明确一楼负责人陈勇的职责，以及泵组的工作量和工人安排问题，提出应按管段或楼层划分任务以提升效率。
2. 模型着色与焊口信息反馈机制建立
   讨论如何通过模型颜色区分已排产和未排产管线（白色为未排，黄色为已排），并强调需将焊口属性信息与设备关联。提出恢复焊缝着色功能，确保每日更新模型状态，以便现场能及时获取准确的施工依据。
3. 按工厂流水线思路优化派工流
   建议改变现有“全部完成后统一交付”的模式，转为按流水线方式持续输出可执行任务。强调现场缺乏有效产出反馈，可能导致工作方向错误，要求结合数据表和模型同步推进，确保每天都有可领料、可施工的任务单生成。
4. 试压包划分与设备配管单缺失问题分析
   指出当前缺少围绕设备生成的配管单，导致施工混乱。对比管廊数量（25个）与设备数量（400多个），说明若不按设备下放排产单，难以实现精准施工。提出应先完成设备集中度分析，并生成配套的配管单以支持班组作业。
5. 楼层结构确认与设备分布梳理
   确认建筑各层高度及归属：一楼、二楼夹层、三楼（9米）、四楼（16米）。明确各区域负责人员（如陈永奇、吴浩等），并对一楼设备数量进行初步统计（约二十多台），为后续按设备排产提供基础信息。
6. 管线与设备连接匹配问题排查
   发现部分泵组存在仅一条管线被排产而另一条未排的情况，怀疑是数据库中设备连接关系不完整或材料信息缺失所致。讨论RDF读取问题、手动补录情况，并强调必须确保每条管线正确关联到对应设备，避免漏排。
7. 优先处理可立即施工任务以稳定队伍情绪
   建议优先筛选出一楼中条件成熟、可立即施工的10台泵相关任务，快速生成领料单并下发，使现场工人当天即可开工。此举旨在缓解队伍焦虑，建立信心，后续再逐步推进其余复杂任务。
8. 跨楼层管线施工责任划分与协作机制
   讨论穿楼管线由哪一层班组负责的问题，指出当前做法可能导致甩头混乱。建议在模型中标注清楚施工断点，便于不同楼层班组协同作业。提出未来可通过监测每日施工进度来动态调整派工策略。

9. 夹套管排产障碍与数据库异常处理
   分析夹套管（内外管）排产困难原因，发现外管焊口坐标和材料唯一码大量缺失，导致无法识别对应关系。确认需手动补录五百多个缺失项，并建议用颜色标记夹套管状态（如红/浅红），便于直观识别。
10. 材料到货数据核对与排产进度偏差分析
    对比实际排产量（一万二千寸内管）与理论应排量（两万五千寸以上），发现严重滞后。检查材料到货数据发现部分管段长度不符，可能存在预算或采购问题。要求立即核查并修正数据，确保排产依据准确。
11. 派工单试点与下包会准备工作推
    决定从排产向派工转型，尝试发布首批可执行派工单。为明日下包会准备15个试压包，确保至少10个可实施。强调需加快节奏，形成闭环管理，并协调任俊浩住宿等后勤事宜以保障团队稳定性。

三、总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

会议当前主要围绕B栋一楼管道排产与施工安排展开，重点讨论了管线着色、设备关联、排产逻辑及工人派工等问题。团队发现现有排产存在管线未完全匹配设备、夹套管数据缺失、内外管焊口信息不全等技术问题，需通过模型修正与数据核对解决。为提升现场效率，建议按设备或泵组划分排产单元，并优先输出可立即施工的10台泵相关任务，确保工人当天能领料开工。同时提出应建立每日监测机制，追踪实际施工进度并与模型对照，推动从“排场”向“派工”模式转变。针对夹套管数据库材料唯一码和坐标丢失问题，需手动补录五百余条数据以恢复内外管对应关系。此外，强调需统一着色标准，区分夹套管与非夹套管，提升可视化效果。

1、排产逻辑与施工组织优化

排产思路调整

当前排产方式为整体完成后一次性交付，导致工人无法及时开工，应转变为流水线式持续输出。

建议按设备或泵组为单位进行排产，围绕具体设备生成配管单，便于班组集中作业。

优先筛选出一楼已具备施工条件的管线（如10台泵），立即下发领料单和派工单，实现当日领料、当日施工。

工人派工与进度追踪

现场班组分工明确，一楼与二楼由不同队伍负责，穿层管线需明确归属，避免责任不清。

提议建立每日施工轨迹追踪机制，通过模型标记各班组当日完成焊口位置，掌握人员动向与工作进度。

可结合模型颜色标识每日施工区域，形成可视化工人作业路径，为后续资源调配提供依据。

2、模型与数据问题处理

管线着色与状态识别

当前模型中白颜色代表未排产管线，黄颜色为已排产，但存在部分应排未排情况。

需还原陈晨辉所做的着色结果，确保模型准确反映排产状态，支持决策判断。

建议对夹套管采用特殊颜色（如深红/浅红）标识，使其在远距离即可识别，提升现场辨识度。

设备连接关系匹配

存在部分泵组仅一条管线被排产，另一条未排的情况，可能源于设备连接关系识别错误。

应核查每条管线是否正确关联到对应设备，确保所有连接管线均纳入排产范围。

数据来源包括模型属性与外部表格，需确认陈德辉表中的设备连接信息准确性。

3、夹套管数据异常与修复

内外管对应关系断裂

夹套管数据库中部分外管的坐标与材料唯一码为空，导致系统无法识别内外管匹配关系。

此问题影响排产计算，致使大量本可施工的内管未能正常排产。

初步统计约有五百多条记录需手动核对并补录缺失信息。

内管排产可行性分析

当前已完成一万两千寸内管排产，但理论应接近两万五千寸，存在明显缺口。

缺口原因并非材料未到货，而是因数据问题导致系统未能识别可排产段。

在修复数据后，预计可释放大量待排产能，满足现场连续施工需求。

4、排产包划分与试压准备

排产包划分原则

排产包应基于连通性与压力等级一致的原则划分，通常一个试压包包含约一百寸管线。

目前共规划二十多个试压包，总量三千多寸，可用于分批测试与推进。

建议每日提前准备15个包的数据，供次日试运行10个包，确保流程顺畅。

下包会执行要求

每天下班前必须输出当日排产结果，作为下包会输入，支撑次日施工安排。

强调加班必要性，确保数据及时更新与发布，避免延误现场进度。

推动从传统“排场”模式向精细化“派工”模式转型，提升项目管理水平。

5、现场协调与其他事项

宿舍与后勤安排

任俊浩将于周二、周三抵达，需协调公司宿舍入住事宜。

由相关人员联系张玉落实住宿安排，确保新成员顺利进场。

数据处理与协作规范

材料表去重操作需谨慎，应合并相同材料代码的数量列，避免重复或遗漏。

所有数据处理应在独立副本中进行，防止原始数据受损。

各方需统一使用最新版数据源，避免因版本差异造成重复上报或冲突。

待办

- 陈勇负责一楼泵组排产并明确每台泵的产能和工人安排
- 陈德辉在20分钟内还原一楼焊缝着色
- 陈永奇梳理一楼设备数量并核对可排产量
- 吴浩配合按设备重新梳理管线排产信息
- 董文斌立即开出十份领料单供队伍当日施工使用
- 孙东志手动补全数据库中缺失的五百多个外管坐标和材料唯一码
- 团队为夹套管设置明显颜色标识以便远距离识别
- 团队完成内管廊排产与焊接状态着色展示
- 任俊浩联络张玉协调宿舍入住事宜

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299