敏捷会议纪要-2025.11.17周一

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间**：2025 年 11 月 17 日 8:30-10:00
> 1.2 **会议地点**：设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、孙书志、徐正玲、成哲辉、卢佳华**
> 1.4 **会议主题：管道敏捷会议**

二、章节纪要

1. 排产与空间关系的明确要求
   会议初期讨论了排产过程中存在的问题，强调需要将设备的空间关系具体化，不能仅依赖经验性描述。特别指出当前排产未清晰表达楼层、设备位置及由内到外的实际含义，需转化为算法可识别的具体规则。
2. 信息化沟通与人员职责分工
   讨论了项目服务团队内部沟通不畅的问题，指出中层管理人员应主动与基层职工沟通，并明确陈俊明、万红等人在信息化推进中的责任。同时强调信息传递需直接有效，避免多层级延误。
3. 外管施工协调与跨队协作机制
   针对一队无外网情况，提出应通过二队进行交流整合。强调现场实际需求优先，需尽快完成数据整合与共享，确保跨队伍施工协同有序进行。
4. 试压包分级与数据导入进展跟进
   指出佳华负责的试压包分级工作尚未完全导入系统，虽线下已有数据，但仪表盘等可视化工具尚未搭建。要求张志宇协助完成数据对接，确保信息及时同步。
5. 夹套管内管包划分滞后问题
   批评团队对上周四提出的夹套管内管包划分任务执行不力，缺乏主动跟进。强调需立即落实分工，确认当前包划分状态并加快进度，避免影响后续施工安排。
6. 分包模型与现场需求脱节
   指出当前分包模型脱离现场急切需求，团队沉迷于版本迭代而忽视实地验证。强调服务型项目应以解决现场问题为核心，而非停留在研究层面。
7. 数据分析缺失与人员效能质疑
   批评团队仅登记表格和拍摄视频，缺乏深入分析。质疑部分人员是否从事“无脑”重复劳动，主张应有人专注于核心业务逻辑梳理与战略思考。
8. 现场沟通渠道不畅与反馈机制缺陷
   反映当前沟通机制失效，群内艾特无人响应，修改后仍被反复质疑。指出若不建立有效沟通渠道，将持续陷入反复修改的恶性循环。
9. 项目战略偏差与团队职能重构
   指出团队战略出现严重问题，缺乏明确分工，导致所有人都在做低价值事务。建议裁减冗余人员，引入有现场经验的队长，提升整体执行力。

10. 施压包划分与现场执行脱节
    严厉批评施压包划分长期未交付给施工队伍，导致时间延误。强调必须先让队伍了解基本框架，再逐步优化，避免闭门造车。
11. 分阶梯策略与项目节奏把控
    重申分阶梯实施的重要性，明确哪些任务优先试运行。强调战略重点在于匹配现场节奏，而非追求技术完美，需避免方向性错误。
12. 排产成果交付路径争议
    讨论排产结果应直接交付队长还是经由项目部。认为项目部不会认真审阅，主张绕过中间环节，直接与执行层沟通，提高效率。
13. 项目执行节奏缓慢与紧迫感不足
    批评当前工作推进速度太慢，不符合项目节奏。强调关键任务必须限时完成，必要时通宵也要交付，体现项目攻坚应有的作风。
14. 战略认知错位与敌情意识缺失
    比喻项目为战争，指出团队缺乏对“敌人”（即现场复杂现实）的认知。强调必须有人专门收集蓝军情报，模拟实战场景，不能只做日常训练。
15. 分包模型发布无效与双套班子风险
    指出将分包模型发到群里无效，因队伍根本不看。担忧若同时存在两套指导体系（项目部与服务团），会造成执行混乱。
16. 分阶段推进策略：先解决有无问题
    提出应分两阶段推进：第一阶段快速输出初步方案让队伍感知存在；第二阶段根据反馈调整，避免等待完美版本而错过时机。
17. 执行主体错位与沟通对象争议
    强调施工执行主体是队伍而非项目部，因此方案应直接面向队伍沟通。质疑当前做法本末倒置，未能抓住真正决策与执行的关键方。
18. 与项目部对接计划与责任落实
    讨论何时与舒怀等人碰头确认方案，强调不能无限拖延。要求明确对接责任人和时间节点，确保外部协调工作落地。
19. 夹套内管施压条件与试压准备状态核查
    追问当前是否有夹套内管具备试压条件，要求明确可施压管线数量及分包情况。强调需有人专门跟踪此类关键节点进展。

三、总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

会议围绕排产与试压包划分的规则制定、现场实际执行情况与算法模型之间的匹配问题展开讨论，重点强调当前存在沟通不畅、分工不明、缺乏对现场作业逻辑理解等问题。发言人指出团队目前过于关注数据整理和模型上传，而忽视了深入现场了解实际派工逻辑和施工策略，导致工作成果脱离实际需求。会议提出需建立清晰的规则体系和编号系统，将施工约束与逻辑条理化，并通过表格记录管工每日作业轨迹与试压段落的实际划分情况，以支持后续算法优化。同时要求加强与施工队伍的直接沟通，避免信息传递断层，确保技术方案服务于现场真实需求。

排产与试压包划分问题

- **空间关系描述不明确**
  - 当前排产文档中“由内到外”等空间表述模糊，无法被算法识别和执行。
  - 需补充具体的空间结构信息，如楼层分布、设备位置、管线走向及分段方式，以便形成可操作的规则。
- **试压包划分与现场实际脱节**
  - 划分标准未基于现场真实施工逻辑，缺乏对夹套管分段试压原则的理解。
  - 现场试压可能按法兰段、焊接段或安装便利性进行分段，而非整线统一试压，需实地核实。
- **缺乏统一规则编号体系**
  - 建议借鉴预制口算法的规则管理方式，为每条施工约束和逻辑设定唯一编号（如规则001、逻辑005）。
  - 明确规则优先级与覆盖关系，防止冲突，便于后期维护和算法集成。

团队协作与沟通机制问题

- **与施工队伍沟通不足**
  - 目前仅有陈新一人与施工队保持联系，且其即将离岗，存在信息断层风险。
  - 强调应直接与队长沟通，而非仅通过项目部转达，避免信息失真和响应延迟。
- **工作重心偏离项目服务本质**
  - 团队陷入数据收集与格式整理，未能聚焦于解决现场急迫问题。
  - 批评当前工作类似“在家做研究”，而非“项目服务”，需转变思维，优先输出可用成果。
- **战略层面缺失“敌情”分析**
  - 比喻团队如同军队只练操演而不侦察蓝军，缺乏对施工方作业模式的系统了解。
  - 要求设立专人负责收集现场动态，形成作战推演能力，提升决策前瞻性。

数据采集与分析改进措施

- **建立试压段落跟踪机制**
  - 使用成哲辉原有法兰段划分表为基础，标注现场实际试压范围。
  - 记录每一试压段是否与原划分一致，若不一致则注明实际起止焊口，形成对比数据集。
- **完善管工作业轨迹记录**
  - 在现有日报基础上增加“上一条管线”字段，追踪每位管工任务切换路径。
  - 结合日期与管线编号，绘制个体作业拓扑图，揭示派工内在逻辑。
- **启动规则验证与反馈闭环**
  - 不等待全部完善再交付，而是快速输出初版试压包方案供现场试用。
  - 通过现场反馈暴露问题，迭代优化，避免闭门造车导致最终成果无法落地。

技术实现与算法优化方向

- **将现场条件转化为算法输入**
  - 需将设备移交状态、管口朝向、管线密集度、吊装空间等物理限制编码为算法约束。
  - 特别关注复杂区域（如副塔）的预制可行性判断，建立特殊规则集。
- **区分夹套管与非夹套管处理策略**
  - 夹套管因涉及内外管协同，其试压与安装更具复杂性，应单独建模分析。
  - 非夹套管可沿用通用规则，但也要结合现场实践不断校准。
- **推动模型与现实状态同步更新**
  - 当前川云模型仍为旧版本（521），需尽快同步最新排产数据。
  - 建议设立专人负责模型状态核验，确保数字孪生反映真实进度。

待办

董如明负责与4号或舒安协调会议时间，讨论夹套管分包及现场派工策略，确保与队伍沟通畅通

陈新负责统计当前现场夹套内管试压情况，并与成哲辉之前的排产分段对比，明确实际施压段与原计划的差异

陈伟负责将夹套内管法兰段编号并发送至群内，供孙经理和陈永基参考

陈永奇负责梳理并编制派工规则编号体系，参考预制口与切割口的既有规则进行分类（如A-1、B-1等）

陈鑫负责更新现有派工表格，新增‘上一条管线’字段，用于记录每位管工前一日施工的管线信息

孙辉负责汇总诚信日报表格，并结合算法模型分析管工每日施工路径的逻辑规律

夏国喜或许成威负责基于陈医生提供的数据，分析管工每日施工管线的变化轨迹，并绘制拓扑图

相关人员负责建立夹套管每段施工对应的照片与编号档案，上传至创意平台以支持后续分析

团队需细化施工规则文档，将经验性描述转化为可执行的量化规则（如大管径优先的具体尺寸界限）

团队需设计新表格，记录现场内管施工到何种程度即开始试压，包含空间关系、管径大小等具体参数