敏捷会议纪要-2025.11.10周一

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间：**2025 年 11 月 10 日 8:30-10:00
> 1.2 **会议地点：**设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、孙书志、刘念、徐正玲、陈永奇、卢佳华、成哲辉**
> 1.4 **会议主题：管道敏捷会议**

二、章节纪要

1. 项目进度与任务分配问题讨论
   会议初期讨论了当前项目中多个任务的推进情况，指出部分模型尚未确定、流程需重写导致耗时较长。同时强调团队在任务执行上存在拖延和等待现象，未能及时跟进关键节点，如IPA运行状态和人员安排登记等。
2. 团队协作效率与工作模式反思
   针对团队工作中存在的低效问题，提出应避免单线程式的工作方式，提倡并行处理任务。批评当前团队过于依赖个别成员完成全部工作后再移交，建议在过程中及时反馈和协同，提升整体响应速度和执行力。
3. 试压包优先级与现场施工顺序确认
   重点讨论500个试压包的施工先后顺序问题，强调必须明确现场先干哪一个、后干哪一个，不能仅依赖系统自动分配。要求相关负责人立即给出清晰排序，并由管理层协调推动落实，确保施工有序推进。
4. 材料到货与排产算法问题分析
   汇报当前材料到货情况及排产结果，指出即使所有材料已到货，仍有超过一万寸无法通过现有算法排产。分析原因为算法局限性和模型审核机制不完善，需结合人工判断进行补充调整。
5. 设计变更与联络单管理问题
   讨论设计变更和现场沟通中存在的四份变更单问题，质疑为何项目部未及时提供完整联络单。强调应主动向项目部索取资料，并建立有效反馈机制，防止信息缺失影响施工决策。
6. 缺料数据整理方式优化建议
   针对目前手动填写‘未到货’或‘到货不够’的低效做法，提出应通过代码自动化生成表格内容，减少重复性劳动。指出当前手工操作不仅耗时且无人查看，建议改用公式链接实现快速输出。
7. 战略思维与组织分工改进方向
   强调团队不应只关注局部细节而忽视整体战略，呼吁从组织分工、作战效率和方向判断三方面优化工作模式。提醒成员要主动思考工作背后的逻辑，避免被外部压力牵着走。
8. 关键管线施工顺序可行性探讨
   讨论是否可将导热油和蒸汽管线安排至年后施工，以此调整后续排产逻辑。提出需先与任俊浩等人沟通确认方案可行性，并根据反馈决定后续资源调配和计划变更。
9. 数据表格规范化与信息准确性要求
   指出当前Excel表格存在合并单元格等问题，影响后续数据筛选和代码处理。要求今后禁止合并单元格，确保每条记录独立可查，并明确各区域班组分布情况，为精细化管理打基础。

10. 利用AI工具提升数据处理能力
    介绍使用WPS AI和科索等工具辅助数据分析的方法，演示如何通过自然语言指令快速统计焊口剩余量。鼓励团队成员掌握AI工具，提高工作效率，减少对传统公式的依赖。
11. 缺料可视化与颜色标识优化方案
    提出改进模型中缺料显示逻辑，区分“完全无料”和“有料但不足”的情况，分别用红色和橙色标注。以便现场人员能更准确判断是否可以领料施工，提升材料利用率和施工连续性。
12. 数据源集成与系统对接优化建议
    建议不再使用Excel中间表，而是直接连接数据库（如穿云）获取实时数据。推荐采用NWL文件结构实现自动刷新，避免每人重复设置，提升数据一致性和访问效率。
13. 施工预测与资源配置策略制定
    强调需具备前瞻性思维，预判各队伍下一步施工地点，做到提前部署资源。类比军事作战，要求团队像指挥官一样掌握全局动向，实现精准调度和高效协同。
14. 短期、中期与长期目标平衡管理
    提醒团队不能只聚焦短期任务而忽略中长期规划。指出若缺乏长远视角，可能导致短期行动与最终目标脱节。要求合理分配精力，在推进当下工作的同时布局未来发展。
15. 历史经验积累与技术方法传承
    回顾过去项目中积累的有效方法（如Data Tools连接数据、创建选择题模板），强调当前所做的每项探索都将为未来项目提供参考。鼓励团队持续沉淀知识，形成可复用的技术资产。
16. 算法优化与施工约束条件完善
    讨论遗传算法在排产中的应用，指出当前模拟结果过于理想化，需加入更多实际约束（如同一工序限制、作业面人数上限）。建议逐步增加真实场景参数，使排产结果更贴近实际情况。
17. 会议总结与后续工作安排
    会议最后强调需控制会议时长，避免过度延长。明确接下来的工作重点是继续优化数据处理流程、验证施工顺序假设，并持续推进自动化工具的应用，确保项目稳步前进。

三、总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

会议主要围绕项目推进中的任务分配、排产逻辑、材料缺货处理、团队协作效率及技术工具应用等问题展开讨论。重点指出了当前工作中存在的组织分工不合理、信息传递不畅、重复性人工操作过多、缺乏战略思考等痛点，并强调需通过优化流程、提升自动化水平、加强前后端协同和引入AI工具等方式提高整体作战效率。同时要求团队从“串联式”工作模式转向“并联式”并行推进，优先输出阶段性成果而非等待完美结果，推动敏捷执行。

任务分配与工作模式

问题现状

- 团队存在“做完一个再做下一个”的串联式工作思维，导致进度滞后。
- 多人重复进行查找、复制、粘贴等低效手动操作，且输出无人查看。
- 缺乏对关键节点的主动跟踪，任务责任不清，依赖个别人员推动。

改进方向

- 推行敏捷工作方式，不要求完整闭环才交付，鼓励局部先行输出。
- 明确分工机制，避免全部任务堆积到一人身上后再统一整合。
- 建立每日可追踪的小目标，确保每天都有可见进展。

排产与施工顺序安排

核心问题

- 现场500个试压包的施工先后顺序未明确，缺乏统一判断标准。
- 排产单生成依赖算法但未结合现场实际，无法反映真实可施工情况。
- 导热油线与蒸汽线是否可延后至年后施工尚未决策，影响整体计划。

解决思路

- [发言人]提出应先形成初步判断（如将导热油/蒸汽线延后），再与任俊浩、杨文伦沟通确认。
- 要求刘宁根据系统数据梳理出优先级，明确“先干哪个、后干哪个”。
- 强调不能仅靠模型输出，必须结合现场施工逻辑安排作业面。

材料缺货与数据处理

当前状态

- 材料缺货信息记录混乱，存在“未到货”“到货不够”等多种手工标注格式。
- 五号负责合表，实际仅为复制粘贴加手动填写，耗时长且易出错。
- 即使算法排不出一万多寸管线，材料本身并无短缺，问题在于匹配逻辑。

优化建议

- 通过代码自动关联到货数据，减少人工录入，实现表格动态更新。
- 对缺料情况进行分类标识：完全无库存用红色，有库存但不足用橙色，便于现场判断领用。
- 使用WPS AI或科索等工具辅助公式生成，提升非技术人员的数据处理能力。

技术工具与自动化应用

工具使用现状

- 团队普遍未使用WPS会员功能，限制了AI写公式的应用。
- 数据来源仍依赖Excel导出导入，未直接对接数据库或穿云平台。
- 模型运行失败频繁，旧模型仍在被误用。

提升路径

- 推广使用WPS AI、科索等工具，降低公式编写门槛，提升数据分析效率。
- 建议直接连接OPDC数据库或创意云数据源，避免中间环节的手动转换。
- 构建NWLF模板，实现NWC文件每日刷新，减少重复设置工作。

组织协作与战略思维

存在问题

- 团队陷入局部战斗，缺乏全局视角，无人关注中长期目标。
- 信息孤岛严重，设计变更、联络单、日报等内容未有效整合。
- 现场反馈机制缺失，问题积压在个人手中，未能及时暴露。

管理要求

- 避免“等一个人做完再开始”的被动模式，提倡并行推进。
- 每完成一项修改就立即反馈，避免积压到最后才提交。
- 设立短期、中期、长期目标比例分配，确保战略与执行同步推进。

数据表格规范与可视化

规范问题

- Excel中存在合并单元格现象，影响后续筛选与代码读取。
- 人员登记顺序不固定，区域划分不清，难以追溯具体作业位置。
- 焊接剩余量、当日产量等关键字段尚未纳入主表。

改进措施

- 禁止在任何表格中使用合并单元格，保持每行独立可读。
- 在备注中明确标注楼层与区域，便于定位作业范围。
- 增加“剩余焊接量”字段，并通过数据库自动计算更新。

后续行动计划

立即行动项

- 上午完成北二区域管工作业情况核查，确认其是否为当前工作量最大区域。
- 由陈新核实二楼实际施工人数最多的情况，验证数据准确性。
- 柳念同步推进排产思路梳理，提出哪些施压包可留至年后完成。

中期推进方向

- 将派工单逻辑嵌入穿云系统，实现上下协同一体化管理。
- 开展WPS AI与科索工具培训，提升全员自动化处理能力。
- 优化着色模型，增加库存状态识别功能，区分“无料”与“料不足”。

长期能力建设

- 建立以“作战指挥”为导向的工作机制，提前预判各队伍动向。
- 推动从“被动响应”向“主动规划”转变，形成可复用的方法论。
- 积累项目经验，为未来类似工程提供标准化解决方案模板。

待办

- 柳念根据施工思路明确现场试压包的优先级，先干哪一个后干哪一个
- 五号优化缺料梳理流程，通过代码自动化生成未到货标记，减少手动操作
- 刘经理上午提供关于导热油和蒸汽线是否可放到年后做的初步思路
- 陈辉上午确定丙胶纸区域中管道剩余最多或班组最多的楼栋位置
- 马东东停止在Excel表格中合并单元格，确保数据便于后续处理
- 陈新核实二楼是否确实是安排管工最多的区域，并反馈验证结果
- 陈晨辉向佳华演示如何使用科索（Koso）解决当前的数据处理问题
- 徐洋开通WPS会员以便测试AI功能提升工作效率
- 陈恩辉在模型中增加颜色区分，用橙色标识有库存但数量不足的缺料情况
- 相关负责人研究使用NWLF文件替代Excel进行模型数据更新，实现自动刷新
- 相关负责人探索直接连接创意云数据库读取数据，避免依赖Excel中间表
- 肖经理与夏总沟通后优化表格格式，加入剩余焊接量等关键字段

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299